



# ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ХИСАРЯ

Град Хисаря, бул. „Генерал Гурко“ 14 +359 337 6 21 80 [contacts@hisarya.bg](mailto:contacts@hisarya.bg) [www.hisarya.bg](http://www.hisarya.bg)

№61-00-134/20.06.2024 г.

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХИСАРЯ

## ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От ИВА ВЪЛЧЕВА – Кмет на община Хисаря

**Относно: Информация за всички настоящи проекти, проекти в действие, проекти в устойчивост и подготовка на бъдещи такива**

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предоставям на вашето внимание информация за изпълнението на проекти, по които Общинска администрация Хисаря работи в момента, има подписани договори за финансиране, проекти подадени за финансиране и подготовка на бъдещи такива:

#### **I. ПРОЕКТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ**

##### **1. ПРОЕКТ: “ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ХИСАРЯ“ по ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД +“ ПО ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“**

На 01.05.2023 г. община Хисаря стартира проект: “ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ХИСАРЯ“ по ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“

По проекта се приготвя и доставя топъл обяд на потребители, които са определени след одобряване от ДСП- Хисаря за принадлежността им към допустимите целеви групи:

1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
2. Лица, обект на социално подпомагане;
3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

Проектът е със срок на изпълнение до 30.09.2025 г. и е на стойност 266 158,08 лева.

За изпълнение на услугата е проведена обществена поръчка и е избран изпълнител „ТЕРИ-09“ ЕООД гр. Сопот и е сключен договор № У-40/19.04.2023 г. със срок на договора – 30.09.2025 г.

Проектът обхваща лица от целевите групи от всички населени места на община Хисаря като общия брой обхванати крайно нуждаещи се потребители е 120.

**2. ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 - ПРОЕКТ: АНТИЧНИЯТ ГРАД ДИОКЛЕЦИАНОПОЛ (ГР. ХИСАРЯ) – ПЕРЛАТА НА ПРОВИНЦИЯ ТРАКИЯ НА БАЛНЕОЛЕЧЕНИЕТО В РИМСКАТА ИМПЕРИЯ,** финансиран по Договор № BG16RFOP001-6.002-0004-C01 от 22.01.2020 г. Проектът се

финансира по ОП „Региони в растеж” и Фонд за устойчиви градове.

Стойност на договора е 8 157 407,58 лв. Стойността на финансовия инструмент–кредитът е в размер на 1 466 871 лв.

В изпълнение на проект „**Античният град Диоклецианопол (гр. Хисаря) – перлата на провинция Тракия на балнеолечението в римската империя**” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ” на Приоритетна ос 6: „Регионален туризъм“ на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020, са изпълнени консервационно реставрационни дейности строително – монтажни работи по трите подобекта:

1. *Римски терми.*
2. *Южна крепостна порта „Камилите“.*
3. *Североизточна бойна кула – консервационно-реставрационни работи по североизточната ъглова кула.*

Срокът за изпълнение на дейностите по проекта, съгласно подписаното Допълнително споразумение № 3 от 19.06.2024 г. е до 31.07.2024 г. Срокът на Договора приключва с приемането от УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН на допълнителния окончателен технически отчет на проекта, както и одобрение на отчетените стойности на индикаторите. В този срок, община Хисаря следва да подаде допълнителен окончателен технически отчет, придружен от опис на извършените разходи и необходимите документи, доказващи че всички дейности са физически завършени, напълно изпълнени и въведени в експлоатация.

Извършена е проверка от НИИКН за приемане на обектите, предстои одобряване на изготвения протокол и издаване на становище от министъра на културата за приемане на извършените КРР по трите подобекта, и назначаване на държавна приемателна комисия за въвеждане на обектите в експлоатация.

**3. ПРОЕКТ: ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ В ДГ „СЛЪНЦЕ”, С. ПАНИЧЕРИ, ОБЩИНА ХИСАРЯ** – Проектът е изпълнен съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.167-0005-C01 между ДФЗ, община Хисаря и МИГ Хисаря. Всички дейности по проекта са изпълнени. Подадено е искане за окончателно плащане на извършените разходи. Извършена е проверка от служители на ДФЗ и предстои верификация на средствата.

**4. ПРОЕКТ №: BG-RRP-4.025-0053**  
**„ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИНТЕЛИГЕНТНО УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ГРАД ХИСАРЯ”** по Национален план за възстановяване и устойчивост, Операция № BG-RRP-4.025 - ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ - ПОКАНА 1. Сключен е Договор № BG-RRP-4.025-0053-C01 с Министерство на икономиката на стойност 983 862.06 лева.

Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР, която е в процес на разглеждане и оценяване на подадените оферти.

**5. ПРОЕКТ: № BG06RDNP001-7.021-0020** по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” наименование на проекта: **РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА - С. СТАРОСЕЛ, С. КРЪСТЕВИЧ И С. БЕЛОВИЦА, ОБЩИНА ХИСАРЯ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.**

Сключен е Договор за БФП № BG06RDNP001-7.021-0020 по ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г. на стойност 2 933 609.71 лева. Проведени са обществени поръчки за избор на изпълнители и са сключени договори за изпълнение на СМР, СН, АН и консултантски услуги при изпълнението на проекта, които са

съгласувани и одобрени от ДФЗ. Предстои откриване на строителна площадка и стартиране на дейностите.

**6. ПРОЕКТ №:BG-RRP-11.010-0062-M002: „РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА, МОНТАЖ НА ФВЕЦ 30 KW И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ В ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА „СВ. ИВ. РИЛСКИ” СЕЛО СТАРОСЕЛ, ОБЩИНА ХИСАРЯ”** по операция BG-RRP-11.010 - Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора. Проектът е одобрен за финансиране, предстои сключване на АДБФП и обявяване на обществени поръчки по ЗОП за избор на изпълнители за дейностите по проекта.

**7. ПРОЕКТ: Вх. рег. №: BG-RRP-1.007-0190 – „Модернизация на образователната среда в Средно училище „Христо Смирненски“, гр. Хисаря“.** С Решение № 1003-7/10.10.2023 г. на Изпълнителния директор на ИАПО, въз основа на одобрен Доклад на Оценителната комисия, на община Хисаря са одобрени за предоставяне средства в размер на 2 794 177,66 лв. с ДДС за изпълнение на проект: „Модернизация на образователната среда в Средно училище „Христо Смирненски“, гр. Хисаря“. Сключен е административен договор за изпълнение на проекта с Министерство на образованието и науката.

Проведена е процедура за избор на изпълнител на СМР и е сключен договор. Предстои сключване на договор с изпълнител на строителен надзор по време на изпълнението на СМР и стартиране на дейностите.

**8. ПРОЕКТ: Вх. рег. №: BG-RRP-4.023-3010 – „За красиви домове в ЖК „ЛЮЛИН“ в зеления град Хисаря, за достоен живот чрез европейските стандарти за енергийна ефективност“ с място на изпълнение гр. Хисаря, жилищна кооперация „Люлин“.** Проектното предложение е одобрено и предстои сключване на договор за финансиране с Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

**9. ПРОЕКТ „Реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа, включително сградни отклонения, по улици в централна градска част, кв. Веригово и кв. Момина баня - гр. Хисаря, Община Хисаря“**

Общо осигурено финансиране в размер на 6 198 413.21 лв. без ДДС по споразумения между Министерство на регионалното развитие и Община Хисаря.

Проектът се финансира по Споразумение № РД-02-30-219/31.10.2022 г. между Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Община Хисаря, като са възложени следните дейности:

ЕТАП 1: Гл. клон VI ср. зона, клон 79, клон 81 – кв. Веригово, клон 71, клон 72, клон 74, клон 75, клон 76, клон 79 – ЦГЧ гр. Хисаря;

ПОДЕТАП 2 А: Клон 100, клон 15, клон 17, клон 18, клон 19, клон 56, клон 57 – ЦГЧ

ЕТАП 4: Клон 39, клон 40, клон 42, клон 43 – част от ул. Вела Пеева – от т. 119 до т. 131, клон 44, клон 45 – ЦГЧ гр. Хисаря;

ЕТАП 5: Клон 43–част (ул. Радецки, ул. Вела Пеева – от т. 131 до т. 136, ул. Васил Петрович), клон 46, клон 47, клон 49, клон 50, клон 52, клон 54, клон 55 – ЦГЧ гр. Хисаря.

Между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Хисаря за финансиране на втори етап е сключено Споразумение № РД-02-30-219-(1)/19.10.2023 г., като са възложени следните дейности:

ЕТАП 3: Клон 102, клон 28 – ЦГЧ гр. Хисаря

ЕТАП 6: Клон 12, клон 13, клон 14, клон 8 – Дюлите висока зона – кв. Момина баня

ЕТАП 7: Клон 34, клон 36, Гл.клон II средна зона, клон 9, клон 10, клон 11 – кв.Момина баня

ЕТАП 8: Клон 0, клон 1, клон 2, клон 3, клон 5, клон 6, клон 7 – ср. зона – кв. Момина баня

ЕТАП 10: Клон 101 – ЦГЧ гр. Хисаря

До момента са изпълнени дейностите по реконструкция на водопроводни клонове и СВО на следните клонове по етапи до кота терен:

ЕТАП 1: Гл. клон VI ср. зона, клон 79, клон 81 – кв. Веригово, клон 71, клон 72, клон 74, клон 75, клон 76, клон 79 – ЦГЧ гр. Хисаря;

ПОДЕТАП 2 А: Клон 100, клон 15, клон 17, клон 18, клон 19, клон 56, клон 57 – ЦГЧ

ЕТАП 4: Клон 39, клон 40, клон 42, клон 43 – част от ул. Вела Пеева – от т. 119 до т. 131, клон 44, клон 45 – ЦГЧ гр. Хисаря;

ЕТАП 5: Клон 43–част (ул. Радецки, ул. Вела Пеева – от т. 131 до т. 136, ул. Васил Петрович), клон 46, клон 47, клон 49, клон 50, клон 52, клон 54, клон 55 – ЦГЧ гр. Хисаря.

ЕТАП 3: Клон 102 – ЦГЧ гр. Хисаря

ЕТАП 6: Клон 12, клон 13, клон 14

ЕТАП 7: Гл.клон II средна зона, клон 9, клон 10, клон 11 – кв.Момина баня

ЕТАП 8: Клон 0, клон 1, клон 2, клон 3, клон 5, клон 6, клон 7 – ср.зона – кв.Момина баня

В момента се изпълняват дейности по възстановяване на улични и тротоарни настилки.

Разплатени за СМР – 5 035 663,46 лв. с ДДС АН - 4 320 лв.с ДДС; ОБЩО: 5 039 983,46 лв. с ДДС

**10. ПРОЕКТ: КОМПЛЕКС „МОМИНА БАНЯ“ – РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА МОМИНА БАНЯ – СТАРА“:** Изпълнени са над 95 % от предвидените строително-монтажни работи. 100 % от предвидената по проекта апаратура е осигурена, както и 100 % от оборудването и обзавеждането на помещенията в сградата, които се съхраняват в склад на Изпълнителя, и ще бъдат доставени и монтирани на обекта, непосредствено след окончателното почистване на обекта и преди предаването му на Възложителя.

**11. ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА на МОСВ и ПУДООС „Чиста околна среда – 2024г.“, на тема: „Обичам природата - и аз участвам“** са одобрени и предстои сключване на договор за финансиране на два проекта: – „Любим зелен кът за игри и детски смях в ПИ № 77270.504.3011, гр. Хисаря“ и „Облагородяване на централната зона в с. Старо Железаре, община Хисаря“.

## **II. ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЕКТИ:**

Проекти, които ще се финансират съгласно Приложение № 3 към чл. 107 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2024 година

### **1. „ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С. КРЪСТЕВИЧ, ОБЩИНА ХИСАРЯ, ОТ НОВ СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ“**

За проекта е подписано споразумение между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Хисаря № РД-02-30-310/22.03.2024 г.

### **2. Реконструкция на питеен водопровод, преминаващ успоредно на трасето на напорен водопровод от нов сондажен кладенец по улици с О.Т. 126, 53, 51, 2, 85а, 80, 76, до ПИ 40333.113.23 по плана на с. Кръстевич, община Хисаря**

За проекта е подписано споразумение между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Хисаря № РД-02-30-312/22.03.2024 г.

**3. Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в населените места на община Хисаря:** "Реконструкция и благоустрояване на улица от осова точка 122, 121, 120, 119, 118, 81 до осова точка 82, по регулационния план на кв. Момина баня, гр. Хисаря, община Хисаря"; "Реконструкция и благоустройство на улица „Васил Левски“, гр. Хисаря в участъка от осова точка 34 до осова точка 237 (от моста при Беш бунар дере до паркинга на стадион „Крепост“); "Реконструкция и благоустройство на улица „Шейново“, гр. Хисаря в участъка от 197Г-197В-61а-86 (включва неблагоустроената част от ул. "Шейново" и алеята покрай парк "Летен театър")"

**4. Реконструкция и благоустрояване на улици, вкл. подмяна на улични водопроводи и сградни водопроводни отклонения на улици в гр. Хисаря кв. Веригово и кв. Момина баня:** 1. „Реконструкция и благоустрояване, вкл. подмяна на уличен водопровод

и сградни водопроводни отклонения на улица „Йорданка Николова“ в участъка между улица „Мушо Мушевски“ и улица „Априлци“, между осови точки 34-36-72а-73-75-75а-76а-76 по регулационния план на кв. Веригово, гр. Хисаря“;

2. „Реконструкция и благоустрояване, вкл. подмяна на уличен водопровод и сградни водопроводни отклонения на улица „Мушо Мушевски“ и „Стею Байряктарина“ между осови точки 31-30-29б-29-29а-28-24а-24-23-22-18-17 по регулационния план на кв. Веригово, гр. Хисаря“;

3. „Реконструкция и благоустрояване на улица „Бузлуджа“ между улица „Тотлебен“ и улица „Бор“ в участък от о.т. 20-24-263-264-265-220-219-154-218-145-146-141-142-63-(43-50) по плана на кв. Момина баня, гр. Хисаря“;

4. „Реконструкция и благоустрояване на ул. „Здравец“ между улица „Тотлебен“ и улица „Бор“ в участък от о.т. 158-153-223-217-145-144-174-66-65-172-254-253-171-41 по плана на кв. Момина баня, гр. Хисаря, вкл. подмяна на уличен водопровод частично и сградни водопроводни отклонения в участък от о.т. 145-144-174-66-65-172-254-251-253-171-41“;

5. „Реконструкция и благоустрояване на улица „Опълченска“ с осови точки 174-146-147-148-150-137 по плана на кв. Момина баня, гр. Хисаря, вкл. подмяна на уличен водопровод и сградни водопроводни“;

6. „Реконструкция и благоустрояване на улица „Хайдушка“ с о.т. 240-83-195-84-89-90-91-92-93-93а-94-95-204-97-206-98 по плана на кв. Момина баня, гр. Хисаря, вкл. подмяна на уличен водопровод и сградни водопроводни отклонения“;

6.1 „Реконструкция и благоустрояване на улица „Найден Стоянов“ с о.т. 200-93 по плана на кв. Момина баня, гр. Хисаря“

#### **ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЕКТИ:**

**5. Финансиране по Договор с Министерство на иновациите и растежа** „Извършване строително-монтажни работи по реконструкция на бул. „Иван Вазов“ от о. т. 19, 20, 18А, 18 към о.т. 93 гр. Хисаря – в участъка от кръстовището на бул. „Иван Вазов“ и ул. „Гео Милев“ до кръстовището на бул. „Иван Вазов“ с ул. „Иванка Пашкулова“

Обектът е в процес за избор на изпълнители по ЗОП.

#### **ПРЕДСТОЯЩИ ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА**

**Финансиране от ЦСКР** Реконструкция и благоустрояване на следните улици в гр. Хисаря, както следва: "Кокиче" от осова точка 101, 102 към осова точка 103, „Иглика“ от осова точка 69, 68, 67 до осова точка 65, "Хан Аспарух" от осова точка 69 до осова точка 137 и от осова точка 120 до осова точка 107, "Младост", "Явор", "9-ти май" - кв. Момина баня

#### **Предстоящо проектиране**

Съгласно приложена таблица 1 и 1.1

### **III. ПРИКЛЮЧИЛИ РОЕКТИ – В ПРОЦЕС НА УСТОЙЧИВОСТ**

**1. Проект: № BG05SFPR002-2.002-0030-C01 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ХИСАРЯ “. Обща стойност на проекта: 66897,00 лв., 100% БФП Срок на изпълнение: 01.02.2023г. – 01.04.2024г. (14 месеца) .**

Целта на проектното предложение е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет на Община Хисаря. Целевите групи: служители от институции/организации/ администрации, ангажирани с политиките в социалната сфера и служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги – 12 заети лица.

**2. „РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТИЦ В ГР. ХИСАРЯ, ЗАКУПУВАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА ВЕНДИНГ АВТОМАТИ ЗА СУВИНИРНИ МОНЕТИ“ -** Проектът е изпълнен съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова

помощ № BG06RDNP001-19.273-0001-C01 между ДФЗ, община Хисаря и МИГ Хисаря. Всички дейности по проекта са изпълнени. Искането за окончателно плащане е одобрено и всички разходи са верифицирани.

**3. ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА КЪМ ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ , КВ. МОМИНА БАНЯ, ГР. ХИСАРЯ,** финансиран от Министерство на младежта и спорта. Проектът е изпълнен, верифицирани са всички направени разходи по проекта.

#### **4. ПРОЕКТИ по Програма за развитие на селските райони /ПРСР/ 2014-2020 г.**

**4.1. Проект: "Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в Община Хисаря"** по ПРСР 2014-2020 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Стойността на договора №16/07/2/0/00418 от 19.09.2017 г. с ДФ „Земеделие“ е 5 852 128,22 лева без ДДС и включва разходи за строително-ремонтни работи, разходи за строителен надзор, за консултантски услуги по управлението на проекта, за изготвянето на проекта и авторски надзор.

След извършена проверка на място от Разплащателна агенция на ДФЗ Пловдив и ДФЗ София в началото на 2021 г. по проекта са верифицирани и изплатени средства в размер на 5785921.07 лв. без ДДС и ДДС в размер на 1157192,59 лв. Проектът е в етап на устойчивост - 5 години.

**4.2. Проект: "Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в населените места на Община Хисаря"** по ПРСР 2014-2020 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

По Договор № 16/07/2/0/00426 от 21.03.2018 г. с ДФ „Земеделие“ е изпълнено: Реконструкция на улица „Антон Иванов“, ул. „Илин Паунов“ и ул. „Здраве“ от км. 0+00,00 до км 2+094 в гр. Хисаря, Община Хисаря и Улица с о.т. 122-121-120-119-118—81-82-117-240-196-115-255-116-102-99 към осова т.209, гр. Хисаря, кв.Момина баня.

След извършена проверка и верификация на исканите средства по заявка за окончателно плащане от страна на ДФЗ София са верифицирани и изплатени средства в размер на 1946050.34 лв. без ДДС и ДДС в размер на 389210,00 лв. Проектът е в етап на устойчивост - 5 години.

**4.3. Проект: "Рехабилитация и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в населени места на Община Хисаря"** по ПРСР 2014-2020 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Съгласно сключения Договор № 16/07/2/00601 от 08.10.2018 г. между община Хисаря и ДФ „Земеделие“ са изпълнени следните СМР и СРР:

Подмяна на част от водопроводната мрежа на с. Старосел, община Хисаря и Подмяна на част от водопроводната мрежа на с. Красново, община Хисаря.

След извършена проверка на място от Разплащателна агенция на ДФЗ Пловдив и ДФЗ София от заявените в окончателната заявка за плащане средства в размер на 5345386.81 лв. без ДДС в началото на 2021 г. са верифицирани и изплатени средства в размер на 5343729,37 лв. без ДДС и ДДС в размер на 1069077,36 лв. Неверифицираните средства са в размер на 1657,44 лв. без ДДС и ДДС в размер на 331,45 лв. Проектът е в етап на устойчивост - 5

години.

#### **5. ПРОЕКТ по ОПОС 2014-2020 г.**

Проект: ИСУН № BG16M1OP002-2.005-0017 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Хисаря“.

Изградена е компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Хисаря, разположена в ПИ № 158033 в местността „Дивовец“, землището на с. Михилци, община Хисаря.

Изпълнени на дейности на стойност 3 373 246,45 лв. с ДДС. Проектът е в етап на устойчивост - 5 години.

Във връзка с гореизложеното, предлагам на общинските съветници да вземат следното

### **ПРОЕКТО РЕШЕНИЕ:**

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

### **ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХИСАРЯ РЕШИ:**

Приема Информация за всички настоящи проекти, проекти в действие, проекти в устойчивост и подготовка на бъдещи такива.

**Ива Вълчева/п/**  
*Кмет на община Хисаря*

Изготвили:

инж. Цонка Войводинова  
Началник отдел ЕПЕТТСДТ

инж. Димитрина Кьорлинска  
Началник отдел УТ и ГР